

N. SETTIMANE																								
N. Fase	Tempo in settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 FORMAZIONE CANTIERE	1																							
Apertura cantiere nella zona del cortile a sud e nella zona sopra la ex centrale termica ad est e delimitazione aree di stoccaggio materiali.																								
2 PONTEGGI	2																							
Montaggio ponteggi lati nord-ovest-sud edificio OVEST per lavorazioni sulla copertura.																								
Montaggio ponteggi testata lato edificio EST a telaio in c.a. per accedere al sottotetto e per consolidamento struttura in c.a. mediante muratura armata.																								
3 EDIFICIO OVEST COPERTURA	2																							
Smontaggio copertura con accatastamento dei coppi da riutilizzare e smontaggio orditura secondaria. Pulizia dell'estradosso del solaio di copertura e trasporto materiali da eliminare alle PP.DD. Preparazione del rinforzo soletta in putrelle con inghisaggi barre alle murature. Getto cappa armata.																								
4 EDIFICIO EST CONSOLIDAMENTO TETTO	2																							
Realizzazione apertura in corrispondenza di una finestra per accedere al sottotetto e realizzazione di porta in metallo provvisoria chiudibile a chiave. Spostamento materiali di archivio per consentire le lavorazioni previste nel sottotetto. Smontaggio delle parti di controsoffitto interno (o smontaggio totale) e di parte dei pavimenti in legno con accatastamento dei materiali da riutilizzare. Pulizia del solaio e trasporto materiali da eliminare alle PP.DD. Preparazione dei rinforzi in acciaio e delle catene.																								
5 EDIFICIO OVEST CONSOLIDAMENTO TETTO	2																							
Montaggio delle saette sui puntoni, della nuova orditura secondaria e di eventuale tavolato. Posa di pacchetto isolante (se previsto) sull'estradosso del solaio (estradosso tavolato).Posa di impermeabilizzazione (se prevista).																								
6 EDIFICIO EST CONSOLIDAMENTO TETTO	2																							
Esecuzione dei rinforzi in acciaio (cerchiatura) su pilastro centrale, esecuzione rinforzi in acciaio per puntoni, posa saette in legno su tutte le coppie di puntoni, posa saette longitudinali in legno per controvento longitudinale.																								
7 EDIFICIO OVEST CONSOLIDAMENTO TETTO	2																							
Montaggio della faldaleria dispiuvi e gronde, rimontaggio del manto di copertura in coppi, fissaggio fermi antineve per i coppi, completamento faldaleria.																								
8 EDIFICIO EST CONSOLIDAMENTO TETTO	2																							
Rimontaggio delle parti di controsoffitto in legno asportate (o di tutto il controsoffitto). Rimontaggio delle parti di pavimento asportato. Completamento opere interne.																								
9 EDIFICIO OVEST	1																							
Smontaggio ponteggi.																								
10 EDIFICIO EST CONSOLIDAMENTO MURATURA ARMATA	2																							
Interventi di consolidamento delle strutture in c.a mediante muratura armata. Demolizioni dall'esterno del paramento esterno della cassa vuota tra il piano terra ed il piano primo, facciata EST e SUD dell'edificio in c.a.																								
11 EDIFICIO EST CONSOLIDAMENTO MURATURA ARMATA	2																							
Costruzione di muratura armata spessore 25 cm lato EST e SUD piano terra edificio in c.a. . Intonacatura della faccia esterna di tutte le nuove murature.																								
12 RIMOZIONE DEL PREFABBRICATO ESTERNO	3																							
Demolizioni delle tramezzature, degli impianti e delle pavimentazioni nei locali al piano terreno. Trasporto macerie alle PP.DD. Eventuale allargamento di una porta sulla muratura esterna per il passaggio di mezzo meccanico idoneo allo scavo di terra in locali interni.																								
Interventi di scavo controllato in due locali dell'edificio EST per realizzazione pavimentazione su igloo e cordoli interni di consolidamento. Demolizione e smaltimento del prefabbricato esterno.																								
13 ASILO EDIFICIO OVEST VESPAI ED IGLOO	2																							
Realizzazione di vespaio aerato tramite igloo. Formazione armatura e Getto CLS Rck 30.																								
14 AMPLIAMENTO SCAVI ESTERNI E FONDAZIONI PLATEA	2																							
Asportazione blocchetti della pavimentazione esterna ed accatastamento in cantiere per il loro riutilizzo. Realizzazione di scavo sul piazzale del cortile per profondità c.a. 50 cm. Abbassamento del muretto esistente di circa 60 cm. Scavo in sezione obbligata per realizzazione n. 5 setti di fondazione. Getto magrone armato sul fondo degli scavi. Casseratura per realizzazione setti armati. Fornitura e posa di armatura inglobando e legando le armature della fondazione del muretto. Getto CLS Rck 30.																								
15 PLATEA	1																							
Realizzazione di Platea eterna in cls armato Rck 30 previa posa di armatura e legatura con i setti portanti e con la fondazione dell'edificio EST.																								
16 ASILO CONSOLIDAMENTI MURATURE PORTANTI INTERNE	3																							
Eliminazione intonaci, posa reti su antrambe i lati delle pareti interessate collegate da elementi passanti in acciaio. Intonacatura grezza con intonaco strutturale.																								
17 ASILO MURATURE INTERNE, IMPIANTI	3																							
Realizzazione murature interne. Reti idrauliche di carico e scarico, Posa corrugati per impianti elettrici, Scatole murate. Realizzazione dei massetti																								
18 CORTILE CORDOLI ESTERNI	1																							
Realizzazione dei cordoli esterni di consolidamento della Fondazione edificio EST con cordoli previa realizzazione di scavi controllati.																								
19 ASILO INTONACI INTERNI	3																							
Realizzazione degli intonaci interni.																								
20 CORTILE PAVIMENTAZIONI ESTERNE	2																							
Completamento cordoli esterni di aerazione e posa pavimentazione in pietra di copertura del marciapiede. Posa su sabbia dei blocchetti in cls precedentemente asportati nel cortile.																								
21 AMPLIAMENTO NUOVA STRUTTURA	5																							
Montaggio nuova struttura in legno. Posa copertura in coppi. Posa impianti. Posa isolamenti ed impermeabilizzazioni. Posa strutture in cartongesso. Posa reti elettriche.																								
22 AMPLIAMENTO	2																							
Posa pavimentazioni e finiture. Tinteggiatura. Interna. Frutti elettrici.																								
23 PIANO TERRENO ASILO	2																							
Posa pavimentazioni e finiture. Apparecchi sanitari, Completamento Rete elettrica Tinteggiatura. Interna.																								
23 EDIFICIO EST	2																							
Tinteggiatura testata EST e smontaggio ponteggio pulizie finali.																								
Tempo in settimane																								
N. SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
N. Fase																								
1 FORMAZIONE CANTIERE																								
Apertura cantiere nella zona del cortile a sud e nella zona sopra la ex centrale termica ad est e delimitazione aree di stoccaggio materiali.																								
2 PONTEGGI																								
Montaggio ponteggi lati nord-ovest-sud edificio OVEST per lavorazioni sulla copertura.																								
Montaggio ponteggi testata lato edificio EST a telaio in c.a. per accedere al sottotetto e per consolidamento struttura in c.a. mediante muratura armata.																								
3 EDIFICIO OVEST COPERTURA																								
Smontaggio copertura con accatastamento dei coppi da riutilizzare e smontaggio orditura secondaria. Pulizia dell'estradosso del solaio di copertura e trasporto materiali da eliminare alle PP.DD. Preparazione del rinforzo soletta in putrelle con inghisaggi barre alle murature. Getto cappa armata.																								
4 EDIFICIO EST CONSOLIDAMENTO TETTO																								
Realizzazione apertura in corrispondenza di una finestra per accedere al sottotetto e realizzazione di porta in metallo provvisoria chiudibile a chiave. Spostamento materiali di archivio per consentire le lavorazioni previste nel sottotetto. Smontaggio delle parti di controsoffitto interno (o smontaggio totale)																								